


Document no.: GEN-002-NO	Valid from date: 28.05.15	Rev.no.: 01	Sign. BP	Page 1 of 1	Reference No.: CE-01 Eng.
Title: Ferdigstillelse Prosedyre Vågen Transportskruer					

1. Ferdigstillelse

1.1 Generelt.

- Hensikten med denne prosedyren er å sikre at funksjonalitet og kontroll av utstyret er ihht. konstruksjons spesifikasjoner.
- Denne ferdigstillelse prosedyren dekker Vågen Transportskruer
- For installasjon, operasjon og vedlikehold av Vågen Transportskruer, se Vågen Teknisk Dokumentasjon.

1.2 Leverandør assistanse informasjon

Vågen AS
Vågsmarka 9
N-5680 Tysnes
Norway
Tel.: +47 53 43 02 00
E-post: vagen@vagen.no
Web: www.vagen.no


1.3 Sjekkliste.

Det skal være en egen sjekkliste per Vågen Transportskrue
Ref. Sjekkliste vedlagt.

Document no.: GEN-003-NO	Valid from date: 29.05.15	Rev.no.: 01	Sign. BP	Page 1 of 2	Reference No.: CE-01 Eng.
Title: Ferdigstillelse Prosedyre Sjekkliste Vågen Transportskruer					

Serie Nr.	
Tegnings Nr.	
Prosjekt Nr.	
Tag Nr.	

Nr	Beskrivelse	Kommentarer
1	Sjekk korrekt installasjonskonfigurasjon ihht. sammenstillingstegning	
2	Verifiser installasjonshøyder, og at den er installert i en rett linje innenfor +/- 2,5mm, både i høyde og bredde retning og ved alle understøttelsespunkt.	
3	Verifiser at alle transportskruens understøttelsespunkt er tilstrekkelig fundamentert.	
4	Verifiser at alle bolter er installert og tilstrekkelig strammet.	
5	Se etter skade som kan ha oppstått under transport eller installasjon.	
6	Verifiser at alle sikkerhetsforanstaltninger er installert ihht sikkerhetskrav i forskrift om maskiner og tilpasset lokale forhold og krav.	
7	Verifiser at gir er fylt opp med olje.	
8	Sjekk at smørenipler og smørerør er installert korrekt, tilkoblet og fylt opp.	
9	Sjekk for oljelekkasje	
10	Inspiser transportskruen innvendig og fjern uvedkommende deler, for å sikre at rotoren vil rotere fritt i trauret/røret.	
11	Stenge og sikre alle rister og luker.	
12	Sjekk at alle porter, ventiler og utløp fungerer korrekt	

Document no.: GEN-003-NO	Valid from date: 29.05.15	Rev.no.: 01	Sign. BP	Page 2 of 2	Reference No.: CE-01 Eng.
Title: Ferdigstillelse Prosedyre Sjekkliste Vågen Transportskruer					

Nr	Beskrivelse	Kommentarer
13	Verifiser at alt elektrisk utstyr og koblinger er installert og teste ihht. relevante prosedyrer.	
14	Kjør transportskruen tom i 30 minutter	
15	Måle motor ampere under tomgangskjøring, og sjekk strømforbruk i forhold til motor data.	
16	Verifiser rotasjons- og transportretning.	
17	Sjekk rotasjonshastighet i forhold til girutveksling.	
18	Hør etter unormal lager eller gir støy.	
19	Verifiser at rotor går fritt i trauet/rør, uten at det tar borti trau/rør veggen.	
20	Mål motor ampere igjen etter 30 minutters testkjøring, og sammenlign med foregående måling.	
21	Sjekk motor og gir bevegelse under drift, for å verifisere korrekt installasjon og retthet på drivaksel.	
22	Sjekk lager, gir og motor for unormal varmeutvikling under og etter testkjøring.	
23	Dersom full last testing skal gjennomføres: Kjør med material og normal full last i 30 minutter.	
24	Dersom full last testing skal gjennomføres: Sjekk for lekkasjer under last test. Stram pakkboks akseltetning om det er relevant.	

Alle sjekkpunkter verifisert Dato: _____ **Signatur:** _____